

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO								R\$ 658.599,91	
OBRA: PRO-INFÂNCIA- TIPO 2		A EXECUTAR(MESES)							
ETAPAS	Físico / Financeiro	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	Total	
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	Físico %	50,00%	50,00%					100,00%	
	Financeiro	744,95	744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,90	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Físico %	50,00%	50,00%					100,00%	
	Financeiro	18.759,64	18.759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37.519,27	
SUPERESTRUTURA	Físico %		50,00%	50,00%				100,00%	
	Financeiro	0,00	1.296,47	1.296,47	0,00	0,00	0,00	2.592,94	
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	Físico %		30,00%	60,00%	10,00%			100,00%	
	Financeiro	0,00	1.878,98	3.757,96	626,33	0,00	0,00	6.263,26	
ESQUADRIAS	Físico %		20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	15,00%	100,00%	
	Financeiro	0,00	27.125,21	27.125,21	27.125,21	33.906,51	20.343,91	135.626,05	
SISTEMAS DE COBERTURA	Físico %	100,00%						100,00%	
	Financeiro	4.756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,35	
IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	100,00%						100,00%	
	Financeiro	4.923,60						4.923,60	
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico %	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%		100,00%	
	Financeiro	9.863,51	14.795,26	9.863,51	9.863,51	4.931,75	0,00	49.317,54	
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	Físico %		20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%	
	Financeiro	0,00	18.443,09	18.443,09	27.664,63	18.443,09	9.221,54	92.215,44	
PINTURA	Físico %			20,00%	10,00%	40,00%	30,00%	100,00%	
	Financeiro	0,00	0,00	11.943,71	5.971,85	23.887,41	17.915,56	59.718,53	
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Físico %	50,00%	40,00%				10,00%	100,00%	
	Financeiro	5.974,18	4.779,34	0,00	0,00	0,00	1.194,84	11.948,36	
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %		100,00%					100,00%	
	Financeiro	0,00	5.005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,84	
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Físico %					100,00%		100,00%	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,02	0,00	1.798,02	
LOUÇAS E METAIS	Físico %				30,00%	60,00%	10,00%	100,00%	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	8.427,05	16.854,10	2.809,02	28.090,17	
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	Físico %			30,00%	50,00%	20,00%		100,00%	
	Financeiro	0,00	0,00	1.576,92	2.628,19	1.051,28	0,00	5.256,39	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Físico %				20,00%	50,00%	30,00%	100,00%	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.562,62	11.406,55	6.843,93	22.813,09	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	Físico %		25,00%	30,00%	25,00%	10,00%	10,00%	100,00%	
	Financeiro	0,00	27.501,67	33.002,00	27.501,67	11.000,67	11.000,67	110.006,68	
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	Físico %					100,00%		100,00%	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,72	0,00	2.552,72	
INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	Físico %				40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.253,03	7.253,03	3.626,51	18.132,57	

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	Físico %				50,00%	50,00%		100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.114,18	1.114,18	0,00	2.228,37
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Físico %			50,00%	50,00%			100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	8.520,78	8.520,78	0,00	0,00	17.041,57
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%			100,00%
	Financeiro	7.587,66	11.381,49	7.587,66	11.381,49	0,00	0,00	37.938,30
SERVIÇOS FINAIS	Físico %						100,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,95	1.364,95
TOTAL	Físico %	7,99%	20,00%	18,69%	21,66%	20,38%	11,28%	100,00%
	Financeiro	52.609,88	131.711,94	123.117,30	142.640,55	134.199,31	74.320,93	658.599,91

Ricardo Assis Gripp
Eng. Civil
CREA: 3655/D-ES

José Carlos Pereira
Prefeito Municipal